

**Пояснительная записка к отчету о реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования ЗАТО Александровск" на 2010-2015гг.
за 12 месяцев 2013 года**

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования ЗАТО Александровск" на 2010-2015гг. (далее – Программа) утверждена постановлением от 10.08.2010 № 1365 (в последней редакции от 31.12.2013г. № 3179).

Основной целью Программы является:

- стимулирование ресурсоснабжения и повышение энергоэффективности. ✓

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

1. Результаты реализации МДЦП за отчетный период:

Результат реализации Программы за 12 месяцев 2013 года составил 77,56 %, в том числе, за счет средств:

- местного бюджета ЗАТО Александровск – 90,49 %
- областного бюджета – 28,47 %

2. Эффективность использования финансовых средств за отчетный период:

	Предусмотрено средств по Программе	Кассовый расход	% освоения денежных средств	Не освоено средств, предусмотренных в Программе
Всего:	37 337 347,63	28 957 460,84	77,56	8 379 886,79
<i>в том числе:</i>				
средства местного бюджета ЗАТО Александровск	28 268 164,61	25 581 106,22	90,49	2 687 058,39
Средства областного бюджета	7 958 983,02	2 266 154,62	28,47	5 692 828,40
Внебюджетные источники	1 110 200,00	1 110 200,00	100	0,00

3. О выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации МДЦП:

В результате реализации программных мероприятий были выполнены работы:

1. Учреждениями, подведомственными управлению образованию администрации ЗАТО Александровск, в результате реализации программных мероприятий за 12 квартала 2013 года было освоено 7 026 400,00 руб. по всем пунктам мероприятий, что составляет 100 % от предусмотренного объема денежных средств по Программе.

Выполнены следующие мероприятия:

- Приобретение, установка, ремонт, замена и поверка приборов учета на сумму 478 961,96 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Установка терморегуляторов на отопительные приборы, теплоотражающие экраны за отопительными приборами на сумму 1 188 795,94 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Замена системы отопления на полипропиленовые трубы на сумму 1 138 500 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Мероприятия по снижению теплоотдачи зданий: замена оконных блоков на теплосберегающие стеклопакеты, теплоизоляция стен и кровли, оборудование дополнительных входных тамбуров, заделка межпанельных швов на сумму 1 871 082,98 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Установка датчиков движения (звука) в цепях освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на сумму 633 996,07 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Приобретение и монтаж автономных систем отопления ОУ на сумму 1 396 063,05 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Замена оконных блоков в группе дошкольного образования с. Белокаменка на сумму 139 799,00 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Утепление полов в группе дошкольного образования с. Белокаменка на сумму 49 249,67 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Ремонт системы отопления в группе дошкольного образования с. Белокаменка на сумму 129 951,33 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

2. Учреждениями, подведомственными управлению культуры, спорта и молодежной политики в результате реализации программных мероприятий за 12 месяцев 2013 года было освоено 4 939 548,04 руб., что составляет 99,99 % от общего объема запланированных средств предусмотренных по Программе учреждениям, находящихся введении управления культуры, спорта и молодежной политики.

В ходе реализации программных мероприятий были выполнены следующие работы:

- Установка металлических входных дверей с доводчиками на сумму 239 100 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Ремонт, установка индивидуальных автоматических тепловых пунктов, ремонт на сумму 460 000 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Замена металлических стояков системы холодного водоснабжения на трубопроводы из современных материалов на сумму 50 000 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства на сумму 411 800 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Приобретение, установка, ремонт и замена приборов учета тепла и воды на сумму 586 187,95 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Промывка и опрессовка приборов системы отопления на сумму 91 732,02 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Обучение персонала на курсах «энергоменеджмента» на сумму 40 000 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Утепление труб, вентиляционных камер, установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами на сумму 114 700 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Замена и установка оконных и дверных блоков на сумму 2 300 681,80 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Установка терморегуляторов на отопительные приборы на сумму 201 159,00 руб., освоение денежных средств составляет 99,98 %, работы выполнены в полном объеме.

- Установка системы приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла на сумму 23 227,00 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Замена радиаторов на сумму 195 000,00 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Приобретение теплоизоляционных материалов на сумму 3 000,00 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Проверка и ТО приборов учета и монотрометров теплового узла на сумму 2 611,17 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Монтаж энергосберегающих устройств на распределительных коробках на сумму 13 674,13 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Демонтаж и монтаж вентиля на стояке отопления на сумму 6 375,87 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной сети на сумму 99 657,13 руб., освоение денежных средств составляет 99,66%, работы выполнены в полном объеме.

- Техническая инвентаризация здания ДОФ г. Полярный на сумму 100 641,97 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

3. Учреждениями, подведомственными управлению муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск в результате реализации программных мероприятий за 12 месяцев 2013 года было освоено 14 538 188,50 руб., что составляет 63,61 % от общего объема запланированных средств предусмотренных по Программе учреждениям, находящихся введении УМС администрации ЗАТО Александровск.

В ходе реализации программных мероприятий были выполнены следующие работы:

- Установка коллективных (общедомовых) приборов учета электрической, тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения на сумму 11 633 743,03 руб., освоение денежных средств составляет 60,23%, работы в полном объеме не выполнены.

- Финансовые обязательства прошлых лет на сумму 79 820,06 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Установка индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения выполнены на сумму 180 892,34 руб., освоение денежных средств составляет 39,64%, работы в полном объеме не выполнены.

- Предоставление поддержки малоимущим гражданам на установку приборов учета на сумму 869 403,30 руб., освоение денежных средств составляет 70,86%, работы выполнены в полном объеме.

- Капитальный ремонт и устройство кровли административного здания по ул. Советская, д.8 г.Полярный ЗАТО Александровск на сумму 1 774 329,77

руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

4. Учреждениями, подведомственными администрации ЗАТО Александровск в результате реализации программных мероприятий за 12 месяцев 2013 года было освоено 2 453 324,30 руб., что составляет 97,47 % от общего объема запланированных средств предусмотренных по Программе учреждениям, находящихся в ведении администрации ЗАТО Александровск.

В ходе реализации программных мероприятий были выполнены следующие работы:

- Установка индивидуальных автоматических тепловых пунктов на сумму 1 867 324,30 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Промывка системы отопления административных зданий на сумму 98 000,00 руб., освоение денежных средств составляет 100%, работы выполнены в полном объеме.

- Присоединение к тепловым сетям индивидуального теплового пункта на сумму 488 000,00 руб., освоение денежных средств составляет 99,24%, работы выполнены в полном объеме.

4. О причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации ДЦП.

- Мероприятие «Установка индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения»:

В связи с отсутствием информации о муниципальных квартирах в которых необходима установка ИПУ работы не выполнены в полном объеме.

- Мероприятие «Предоставление коллективных общедомовых приборов учета электрической, тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения»:

В связи с тем, что работы по установке индивидуальных приборов учета сопряжены с определенными трудностями, обусловленными человеческим фактором (необходимо согласовывать действия исполнителей с нанимателями муниципальных квартир), сроки исполнения контрактов корректировались.

Отчеты по выполненным работам принимались по мере фактической установки приборов учета в квартирах жителей г. Снежногорск и г. Полярный. Заключительные акты выполнения работ подрядчиками были датированы и представлены 31 декабря 2013 года. Работы по муниципальным контрактам выполнены в полном объеме

Направленные в казначейство 31 декабря 2013 года платежные документы по оплате заключительных частей контрактов с ЗАО «Центргазстрой» и ООО «Энергосервис» были казначейством аннулированы.

- Мероприятие «Установка коллективных общедомовых приборов учета электрической, тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения»:

Согласно договору № 195 от 27.12.2011 года о долевом финансировании муниципальной адресной программы по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов, заключенного между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и муниципальным образованием ЗАТО Александровск получателем средств областного бюджета является управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск (далее - УМС).

В 2011 году по результатам проведенных аукционов УМС заключило муниципальный контракт от 14.12.2011г. № 0349300040411000025-011496-01 с ООО «Инженерно-Технический Центр» Промавтоматика».

В соответствии с условиями заключенного муниципального контракта окончательный расчет за выполненные работы будет произведен при условии постановки приборов учета на коммерческий учет. В 2013 году данные условия исполнителем в полном объеме не выполнены.

В 2013 году поступило субсидии из областного бюджета в размере 5 588 915,50 руб. Кассовый расход составил 236 045,78 руб. Остаток средств областного бюджета составляет 5 352 869,72 рублей.

По состоянию на 31.12.2013года все приборы учета установлены, но не в полном объеме приняты к коммерческому учету РСО ОАО «Мурманэнергосбыт».

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации МДЦП

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Александровск от 23.09.2013г. № 2248 «О завершении реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, заказчиком - координатором которых является управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск» срок завершения муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы – 31 декабря 2013 года.

6. О достигнутом уровне целевых показателей Программы

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижения целей, решения задач Программы приведена в следующей таблице:

№ п/п	Индикаторы и показатели	2013 год план	2013 год факт	% выполнен
1.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности образовательных учреждений:			

1.1.1.	Объем выполненных работ (Приобретение, установка, ремонт, замена и проверка приборов учета), %	100	100	100%
1.1.2.	Объем выполненных работ (Установка терморегуляторов на отопительные приборы, теплоотражающие экраны за отопительными приборами), %	100	100	100%
1.1.3.	Объем выполненных работ (Замена системы отопления на полипропиленовые трубы), %	100	100	100%
1.1.4.	Объем выполненных работ (Мероприятия по снижению теплоотдачи зданий: замена оконных блоков на теплосберегающие стеклопакеты, теплоизоляция стен и кровли, оборудование дополнительных входных тамбуров, заделка межпанельных швов), %	100	100	100%
1.1.5.	Объем выполненных работ (Установка датчиков движения (звука) в цепях освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы), %	100	100	100%
1.1.6.	Объем выполненных работ (Приобретение и монтаж автономных систем отопления ОУ), %	100	100	100%
1.1.7.	Объем выполненных работ (Замена оконных блоков в группе дошкольного образования с. Белокаменка), %	100	100	100%
1.1.8.	Объем выполненных работ (Утепление полов в группе дошкольного образования с .Белокаменка), %	100	100	100%
1.1.9.	Объем выполненных работ (Ремонт системы отопления в группе дошкольного образования с.Белокаменка), %	100	100	100%
1.2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждений культуры, спорта и молодежной политики:			
1.2.1.	Объем выполненных работ (Установка металлических входных дверей с доводчиками), %	100	100	100%
1.2.2.	Объем выполненных работ (Ремонт, установка индивидуальных автоматических тепловых пунктов, ремонт), %	100	100	100%
1.2.3.	Объем выполненных работ (Замена металлических стояков системы холодного водоснабжения на трубопроводы из современных материалов), %	100	100	100%

1.2.4.	Объем выполненных работ (Замена металлических трубопроводов розливов холодного и горячего водоснабжения в техподполье на трубопроводы из современных материалов), %	100	100	100%
1.2.5	Объем выполненных работ (Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства), %	100	100	100%
1.2.6.	Объем выполненных работ (Приобретение, установка, ремонт и замена приборов учета тепла и воды), %	100	100	100%
1.2.7	Объем выполненных работ (Промывка и опрессовка приборов системы отопления), %	100	100	100%
1.2.8.	Объем выполненных работ (Обучение персонала на курсах «энергоменеджмента»), %	100	100	100%
1.2.9.	Объем выполненных работ (Утепление труб, вентиляционных камер, установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами), %	100	100	100%
1.2.10.	Объем выполненных работ (Замена и установка оконных и дверных блоков), %	100	100	100%
1.2.11.	Объем выполненных работ (Установка терморегуляторов на отопительные приборы), %	100	100	100%
1.2.12.	Объем выполненных работ (Установка системы приточно – вытяжных установок с рекуперацией тепла), %	100	100	100%
1.2.13.	Объем выполненных работ (Замена радиаторов), %	100	100	100%
1.2.14.	Объем выполненных работ (Приобретение теплоизоляционных материалов), %	100	100	100%
1.2.15.	Объем выполненных работ (Проверка и ТО приборов учета и монотров теплового узла), %	100	100	100%
1.2.16.	Объем выполненных работ (Монтаж энергосберегающих устройств на распределительных коробках), %	100	100	100%
1.2.17.	Объем выполненных работ (Демонтаж и монтаж вентиля на стояке отопления"), %	100	100	100%
1.2.18.	Объем выполненных работ (Замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной сети"), %	100	100	100%
1.3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:			
1.3.1.	Объем выполненных работ (Установка коллективных общедомовых приборов учета электрической, тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения), %	100	60,23	60,23%

1.3.2.	Объем выполненных работ (Выполнение финансовых обязательств прошлых лет), %	100	100	100%
1.3.3.	Объем выполненных работ (Установка индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения), %	100	39,64	39,64%
1.3.4.	Объем выполненных работ (Предоставление поддержки малоимущим гражданам на установку приборов учета), %	100	100	100%
1.3.13	Объем выполненных работ (Капитальный ремонт и устройство кровли административного здания по ул. Советская, дом 8 г. Полярный ЗАТО Александровск), %	100	100	100%
1.4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов администрации:			
1.4.1	Объем выполненных работ (Приобретение, установка приборов учета тепловой энергии), %	100	0	0%
1.4.2.	Объем выполненных работ (Установка индивидуальных автоматических тепловых пунктов), %	100	100	100%
1.4.3	Объем выполненных работ (Промывка системы отопления административных зданий), %	100	100	100%
1.4.4.	Объем выполненных работ (Присоединение к тепловым сетям индивидуального теплового пункта), %	100	100	100%
2.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждений культуры, спорта и молодежной политики:			
2.1.2.	Объем выполненных работ (Техническая инвентаризация здания ДОФ г. Полярный), %	100	100	100%

Начальник УМС администрации ЗАТО Александровск

Начальник ФЭО - Главный бухгалтер



В.П.Гречкосей



З.А.Рябинкина

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальной администрации ЗАТО Александровск Мурманской области на 2010-2015 годы"

Управление муниципальной собственностью администрацией ЗАТО Александровск
за 12 месяцев 2013 года

Ед. изм. - руб.

Наименование мероприятия	2	3	4		5	6	7	8	9	10		11	12
			план	факт						Областной бюджет	Федеральный бюджет		
Задача 1. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов													
1.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности образовательных учреждений													
1.1.1. Приобретение, установка, ремонт, замена и проверка приборов учета	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	100,00	478 961,96 ✓	478 961,96	478 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. Установка терморегуляторов на отопительные приборы, теплоотражающие экраны за отопительными приборами	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	100,00	1 188 795,94 ✓	1 188 795,94	1 188 795,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3. Замена системы отопления на полипропиленовые трубы	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	100,00	1 138 500,00 ✓	1 138 500,00	1 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4. Мероприятия по снижению теплоотдачи зданий: замена оконных блоков на теплоотражающие стеклопакеты, теплоизоляция стен и кровли, обдувание дополнительных	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	100,00	1 871 082,98 ✓	1 871 082,98	1 871 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5. Установка лачиков движения (звука) в цепях освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	100,00	633 996,07 ✓	633 996,07	633 996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6. Приобретение и монтаж автономных систем отопления ОУ	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	100,00	1 396 063,05 ✓	1 396 063,05	1 396 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7. Замена оконных блоков в группе дошкольного образования с. Белокаменка	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	100,00	139 799,00 ✓	139 799,00	139 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8. Утепление полов в группе дошкольного образования с. Белокаменка	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	100,00	49 249,67 ✓	49 249,67	49 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9. Ремонт системы отопления в группе дошкольного образования с. Белокаменка	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	100,00	129 951,33 ✓	129 951,33	129 951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятиям 1.1.:						7 026 400,00	7 026 400,00	7 026 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе за счет средств:</i>													
местный бюджет													
1.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждений культуры, спорта и молодежной политики													
1.2.1. Установка металлических входных дверей с доводчиками	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	100,00	239 100,00 ✓	239 100,00	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. Ремонт, установка индивидуальных автоматических тепловых пунктов, ремонт	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	100,00	460 000,00 ✓	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3. Замена металлических стоек системы холодного водоснабжения на трубопроводы из современных материалов	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	100,00	50 000,00 ✓	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5. Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	100,00	411 800,00 ✓	411 800,00	411 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6. Приобретение, установка, ремонт и замена приборов учета тепла и воды	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	100,00	586 187,95 ✓	586 187,95	586 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7. Промывка и опрессовка приборов системы отопления	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	100,00	91 732,02 ✓	91 732,02	91 732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8. Обучение персонала на курсах «энергоменеджмента»	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	100,00	40 000,00 ✓	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.9. Утепление труб, вентиляционных камер, установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10. Замена и установка оконных и дверных блоков	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	2 300 681,80	2 300 681,80	2 300 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.11. Установка терморегуляторов на отопительные приборы	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	201 200,00	201 200,00	201 159,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.12. Установка системы приточно - вытяжных установок с рекуперацией тепла	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	23 227,00	23 227,00	23 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13. Замена радиаторов	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14. Приобретение теплоизоляционных материалов	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15. Проверка и ТО приборов учета и монотров теплового узла	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	2 611,17	2 611,17	2 611,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.16. Монтаж энергосберегающих устройств на распределительных коробках	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	13 674,13	13 674,13	13 674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.17. Демонтаж и монтаж вентилля на стояке отопления"	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	6 375,87	6 375,87	6 375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.18. Замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной сети"	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	100 000,00	99 657,13	99 657,13	342,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятиям 1.2.:					4 839 289,94	4 839 289,94	4 838 906,07	383,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе за счет средств:</i>												
местный бюджет					4 839 289,94	4 839 289,94	4 838 906,07	383,87	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

1.3.1. Установка коллективных общедомовых приборов учета электрической, тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	60,23	11 413 236,18	9 895 995,49	9 083 321,55	812 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. Выполнение финансовых обязательств прошлых лет	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	6 793 091,20	6 793 091,20	1 440 221,48	5 352 869,72	6 793 091,20	0,00	0,00	0,00
1.3.3. Установка индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	39,64	1 110 200,00	1 110 200,00	1 110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4. Предоставление поддержки малоимущим гражданам на установку приборов учета	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	79 820,06	79 820,06	79 820,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.13. Капитальный ремонт и устройство кровли административного здания по ул. Советская, дом 8 г. Полярный ЗАТО Александровск	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	456 346,69	181 046,36	180 892,34	154,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятиям 1.3.:					1 165 891,82	1 135 563,04	825 933,14	309 629,90	1 135 563,04	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе за счет средств:</i>												
местный бюджет					61 050,00	61 050,00	43 470,16	17 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники					1 174 329,77	1 774 329,77	1 774 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет					22 853 965,72	21 031 095,92	14 538 188,50	6 492 907,42	7 928 654,24	0,00	0,00	0,00

1.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов административных зданий

1.4.1. Приобретение, установка приборов учета тепловой энергии	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2. Установка индивидуальных автоматических тепловых пунктов	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	1 867 324,30	1 867 324,30	1 867 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3. Промывка системы отопления административных зданий	Объем выполненных мероприятий	%	100,00	100,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4. Присоединение к тепловым сетям индивидуального теплового пункта	100,00	100,00	491 725,70	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятиям 1.4.4:			2 517 050,00	2 453 324,30	2 453 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по задаче 1:			37 236 705,66	35 350 110,16	28 856 818,87	6 493 291,29	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет средств:										
местный бюджет			28 167 522,64	26 311 255,92	25 480 464,25	830 791,67	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники			1 110 200,00	1 110 200,00	1 110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет			7 958 983,02	7 928 654,24	2 266 154,62	5 662 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 2. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.										
2.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждений культуры, спорта и молодежной политики										
2.1.2. Техническая инвентаризация здания ДОО г. Поларный	Ед.	100,00	100 641,97	100 641,97	100 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятиям 2.1.1:			100 641,97	100 641,97	100 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 2:			37 337 347,63	35 450 752,13	28 957 460,84	6 493 291,29	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе:										
в том числе за счет средств:										
местный бюджет			28 268 164,61	26 411 897,89	25 581 106,22	830 791,67	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники			1 110 200,00	1 110 200,00	1 110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет			7 958 983,02	7 928 654,24	2 266 154,62	5 662 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник УМС администрации ЗАТО Александровск

Начальник ФЭО - Главный бухгалтер

В.П.Гречкосей
З.А.Рябинкина