


Отчет о выполнении мероприятий МЦП «Модернизация учреждений культуры, молодежной политики, образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы и объемах финансирования за 2013 год

руб

Наименование мероприятий	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя за отчетный период		Объем финансирования предусмотренный по Программе	Профинансировано	Кассовые расходы	Остаток денежных средств (гр. 7 - гр. 8)	Финансирование из других источников		
			план	факт					ОБ	ФБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1: Комплексная безопасность учреждений культуры, дополнительного образования детей и молодежной политики											
Мероприятие 1.1 Устранение неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации, вентиляционной, электропроводки Перезарядка огнетушителей, приобретение аптечек	Устранение нарушений	%	100	100	331 258,23	331 258,23	331 252,73	5,50			
Мероприятие 1.2 Текущий ремонт эвакуационных и наружных аварийных выходов, наружных пожарных лестниц, замена отделочного материала на путях эвакуационных выходов в соответствии с нормативными требованиями с степени огнестойкости (МБУК "ЦКС г. Полярный", МБУК "ЦЕиД г. Гаджиево", МБУ МП "ЦПТВМ" г. Снежногорск, МБУК "ОГБ "Центр-Книга" г. Снежногорск, МБУК "ГИКМ" г. Полярный)	Устранение нарушений	%	100	100	157 148,00	157 148,00	157 127,00	21,00			
Мероприятие 1.3 Приобретение и установка системы видеонаблюдения (МБУК "ЦБС" г. Полярный, МБУК "ЦКС" г. Полярный)	Выполнение работ	шт.	100	100	264 503,99	264 503,99	264 503,88	0,11			
Итого по задаче 1					752 910,22	752 910,22	752 883,61	26,61			
Задача 2 Комплексная безопасность учреждений культуры, дополнительного образования детей и молодежной политики											
Мероприятие 2.1 Замена и прокладка электрической проводки согласно новым технологиям (МБУК "ГИКМ" г. Полярный)	Количество учреждений	шт.	1	1	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00			
Мероприятие 2.2 Проведение внутренних электрических сетей и электроснабжительного оборудования в соответствии ППЭЭПНУ замена аварийных светильников, замена и прокладка электропроводки, оборудование и ремонт защитного заземления (защитного) в соответствии с установленными обязательными требованиями, приобретение и установка автоматической системы отключения электропитания, замена и ремонт электрощитовых, приобретение, установка, ремонт понижающих трансформаторов напряжения, обеспечивающих электроснабжение (МБУК "ЦКС" г. Полярный, МБУК "ГДК "Современник" г. Снежногорск, МБУК "МИБС" г. Гаджиево, МБУК "ОГБ "Центр-Книга")	Количество учреждений	шт.	3	3	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00			
Итого по задаче 2					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
Задача 3 Техническая безопасность, обеспечение выполнений требований СанПиН											

Мероприятие 3.2 Обеспечение питьевого режима в соответствии с установленными обязательными требованиями (МБОУ ДОД ДШИ г. Полярный, МБОУ ДОД ДМШ г. Гаджиево, МБУК "Г ИКМ" г. Гаджиево, МБУК "ЦТиД" г. Гаджиево, МБОУ ДОД ДМШ г. Снежногорск)	Охват устраненных нарушений	%	100	100	64 524.00	64 524.00	64 524.00	0.00				
Мероприятие 3.3 Обеспечение сбора, хранения и утилизации отработанных люминесцентных ламп в соответствии с установленными требованиями (МБОУ ДОД ДШИ г. Полярный, МБОУ ДОД ДМШ г. Гаджиево, МБУК "ОГБ "Центр-Книга" г. Снежногорск, МБУК "ЦБС" г. Полярный, МБОУ ДОД ДМШ г. Снежногорск)	Охват устраненных нарушений	%	100	100	14 602.72	14 602.72	14 602.72	0.00				
Мероприятие 3.4. Приобретение мебели (МБОУ ДОД ДШИ г. Полярный, МБУК "ЦКС" г. Полярный, МБУК "ОГБ "Центр-Книга", МБУК "ЦБС" г. Полярный)	Количество учреждений	ед.	5	5	1 194 980.00	1 194 980.00	1 194 980.00	0.00				
Мероприятие 3.5. Проведение ремонтных работ сельского клуба с.Белокаменка для устранения выявленных недостатков (МБУК "ЦКС" г. Полярный)	выполнение работ	%	100	100	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00				
Итого по задаче 3					1 574 106,72	1 574 106,72	1 574 106,72	0,00				
Задача 4 Антитеррористическая безопасность												
Мероприятие 4.1. Приобретение и установка кнопок тревожной сигнализации (КТС), сервисное обслуживание (11 учреждений)	Количество учреждений	ед.	4	4	242 105,52	242 105,52	242 105,52	0.00				
Итого по задаче 4					242 105,52	242 105,52	242 105,52	0,00				
Задача 5 Капитальный и текущий ремонт зданий учреждений культуры												
Мероприятие 5.6 Проект капитального ремонта лестницы ЦК "С север" г. Полярный	выполнение работ	%	17	17	1 000 000.00	1 000 000,00	989 070.00	10930.00				
Мероприятие 5.14 Капитальный ремонт вентилируемого фасада МБУ "Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи"	выполнение работ	%	100	100	479 181.19	479 181.19	479 181.19	0.00				
Мероприятие 5.15 Капитальный ремонт ДОФ г. Полярный	выполнение работ	%	100	100	3 879 372.30	3 879 372,30	3 879 372,30	0.00				
Мероприятие 5.16 Ремонт филиала библиотеки МБУК "ЦБС" г. Полярный" в п. Белокаменка	выполнение работ	%	100	100	491 601.91	491 601.91	491 601.91	0.00				
Мероприятие 5.17 Ремонт филиала МБУМГ "ЦД ПЗМ" в г. Гаджиево	выполнение работ	%	100	100	76 945.43	76 945.43	76 945.43	0.00				
Мероприятие 5.18 Ремонт ДОФ г. Гаджиево	выполнение работ	%	100	100	657 282.30	657 282,30	657 282,30	0.00				
Мероприятие 5.19 Ремонт ДОФ г. Гаджиево	выполнение работ	%	100	100	1 523 076,90	1 523 076,90	1 523 076,90	0,00				
Мероприятие 5.19 Ремонт уличной лестницы и дверных блоков (МБУК "ДК "Современник" г. Снежногорск)	выполнение работ	%	100	100	104 100.00	104 100.00	104 100.00	0.00				
Итого по задаче 5					8 211 560,04	8 211 560,03	8 200 630,03	10930,01				
Задача 6 Модернизация материально-технической базы учреждений культуры												
Мероприятие 6.2 Приобретение мультимедийной аппаратуры (МБУК «ИКМ» г. Полярный)	Количество учреждений	ед.	1	1	44 278.00	44 278.00	44 278.00	0.00				
Мероприятие 6.3 Установка информационных стендов (МБУК «ЦКС» г. Полярный, МБУК «ОГБ «Центр-Книга» г. Снежногорск, МБУК «ДК «Современник»)	Количество учреждений	ед.	3	3	196 674.05	196 674.05	196 674.05	0.00				

Мероприятие 6.4 Приобретение сценической обуви (МБУК «ЦКС» г. Полярный, МБУК «(Тид)» г. Гаджиево, МБУК «ДК «Современник»)	Количество учреждений	ед.	4	4	393 100,75	393 100,75	393 100,75	0,00			
Мероприятие 6.5 Модернизация компьютерного парка и оргтехники учреждений культуры (МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево»)	Количество учреждений	ед.	1	1	12 614,28	12 614,28	12 614,28	0,00			
Мероприятие 6.6 Приобретение жалюзи в ДЮФ г. Гаджиево (МБУК «(Тид)» г. Гаджиево)	Количество учреждений	ед.	1	1	99 999,90	99 999,90	99 999,90	0,00			
Итого по задаче 6					746 666,98	746 666,98	746 666,98	0,00			
Итого по программе:		%	100	99,91	11 577 349,48	11 577 349,47	11 566 392,86	10 956,62			
Из общего объема расходов расходы на:											
Увеличение стоимости ОС					3 365 789,44	3 365 789,44	3 365 762,83	0,00			
Капитальный ремонт					8 211 560,04	8 211 560,03	8 200 630,03	10 930,01			
НИОКР											
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск					 М.В. Дюмина						
Исп. Басанова Е.В. 8(81539)46-035											

**Пояснительная записка к отчету за 2013 год о реализации
МДЦП «Модернизация учреждений культуры, молодежной политики,
образования в сфере культуры ЗАТО Александровск»
на 2013 – 2015 годы.**

Муниципальная долгосрочная целевая программа ЗАТО Александровск «Модернизация учреждений культуры, молодежной политики, образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы (далее – Программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 23.11.2012 № 2740 (с изменениями от 20.03.2013 № 678, 22.05.2013 №1289, 10.06.2013 №1459, 30.07.2013 №1863, 07.08.2013 №1924, 04.09.2013 №2083, 23.01.2014г. № 142).

Цель программы: Модернизация объектов культуры, молодежной политики, образования в области культуры и обеспечение условий для увеличения доступности предоставляемых услуг.

Задачи Программы:

1. Комплексная безопасность учреждений культуры, дополнительного образования детей и молодежной политики.
 2. Электрическая безопасность.
 3. Техническая безопасность, обеспечение выполнений требований СанПиН.
 4. Антитеррористическая безопасность.
 5. Капитальный ремонт зданий учреждений культуры.
 6. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры
- Срок реализации Программы - 2013 - 2015 годы.

1. Результат реализации Программы за 2013год.

Результат реализации Программы за 2013 год составил 99,91%

2. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период руб.

	Предусмотрено средств по Программе	Кассовый расход	% освоения денежных средств	Не освоено средств, предусмотренных в Программе
Всего:	11 577 349,48	11566392,86	99,91	10 956,62
<i>в том числе:</i>				
средства местного бюджета ЗАТО Александровск	11 577 349,48	11566392,86	99,91	10 956,62

3. О выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий за 2013 год было освоено 11 566 419,48 руб., что составляет 99,91% от предусмотренного в Программе.

Мероприятие 1.1: «Устранение неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации, вентиляционной, электропроводки. Перезарядка огнетушителей . Обеспечение питьевого режима» (МБУК «ЦБС» г. Полярный, МБУК «МИБС» г. Гаджиево, МБУК «ОГБ Центр-Книга» г. Снежногорск, МБУК «ЦКС» г. Полярный, МБОУ ДОД «ДШИ» г. Полярный, МБОУ ДОД «ДМШ» г. Снежногорск, МБУ МП «ЦГПВМ» г. Снежногорск, МБУК «ГИКМ» г. Полярный, МБУК «ГДК «Современник» г. Снежногорск, МБОУ ДОД «ДМШ» г. Гаджиево, МБУК «ЦТид г. Гаджиево») Процент освоения составляет 99,99%, Запланировано и профинансировано – 331 258,23 руб. , освоено 331252,73 руб.

Мероприятие 1.2: «Текущий ремонт эвакуационных и наружных аварийных выходов, наружных пожарных лестниц, замена отделочного материала на путях эвакуационных выходов в соответствии с нормативными требованиями с степени огнестойкости» (МБУК «ЦКС» г. Полярный, МБУК «ЦТид г. Гаджиево», МБУ МП «ЦГПВМ» г. Снежногорск, МБУК «ОГБ Центр-Книга» г. Снежногорск, МБУК «ГИКМ» г. Полярный.) запланировано, профинансировано – 157 148,00 руб., освоено 157 127 руб. – снижение цены. Исполнено - 99,98%.

Мероприятие 1.3: «Приобретение и установка системы видеонаблюдения» (МБУК «ЦБС» г. Полярный , МБУК «ЦКС» г. Полярный) запланировано, профинансировано - 264 503,99 руб. и освоено 264 503,88руб. - снижение цены. Исполнено - 99,99 %.

Мероприятие 2.1.: «Замена и прокладка электрической проводки согласно новым технологиям» (МБУК «ГИКМ» г. Полярный) запланировано, профинансировано и освоено 29 000 руб. руб. (процент освоения составляет 100%).

Мероприятие 2.3.: «Проведение внутренних электрических сетей и электrorаспределительного оборудования в соответствии ПТЭЭП.ПУЭ: замена аварийных светильников, замена и прокладка электропроводки, оборудование и ремонт защитного заземления оборудование и ремонт защитного заземления (зануления) в соответствии с установленными обязательными требованиями, приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых, замена и ремонт электрощитовых, приобретение, установка, ремонт понижающих трансформаторов напряжения обеспечивающих электроснабжение» (МБУК «ГДК «Современник» г. Снежногорск, МБУК «МИБС» г. Гаджиево, МБУК «ЦКС» г. Полярный, МБУК «ОГБ Центр-Книга» г. Снежногорск) запланировано, профинансировано и освоено 21 000 руб. (процент освоения составляет 100%).

Мероприятие 3.2: «Обеспечение питьевого режима в соответствии с установленными обязательными требованиями» (МБОУ ДОД «ДШИ» г. Полярный, МБОУ ДОД «ДМШ» г. Гаджиево, МБУК «ГИКМ» г. Полярный, МБОУ ДОД «ДМШ» г. Снежногорск) запланировано, профинансировано и освоено 64 524 руб. (процент освоения составляет 100%).

Мероприятие 3.3: «Обеспечение собора, хранения и утилизации отработанных люминесцентных ламп в соответствии с установленными требованиями» (МБОУ ДОД «ДШИ» г. Полярный, МБОУ ДОД «ДМШ» г. Гаджиево, МБУК «ОГБ Центр-Книга» г. Снежногорск, МБУК «ЦБС» г.

Полярный, МБОУ ДОД «ДМШ» г. Снежногорск) запланировано, профинансировано и освоено 14 602,72 руб. (процент освоения составляет 100%).

Мероприятие 3.4: «Приобретение мебели» (МБОУ ДОД «ДШИ» г. Полярный, МБУК «ГИКМ» г. Полярный, МБУК «ЦКС» г. Полярный, МБУК «ОГБ Центр-Книга» г. Снежногорск, МБУК «ЦБС» г. Полярный). Запланировано, профинансировано и освоено 1 194 980 руб. (процент освоения составляет 100%).

Мероприятие 3.5: «Проведение ремонтных работ сельского клуба с. Белокаменка для устранения выявленных недостатков» (МБУК «ЦКС» г. Полярный) запланировано, профинансировано и освоено 300 000 руб. (процент освоения составляет 100%).

Мероприятие 4.1: «Приобретение и установка кнопок тревожной сигнализации (КТС), сервисное обслуживание (11 учреждений)» запланировано, профинансировано и освоено 242 105,52 руб. (процент освоения составляет 100%).

Мероприятие 5.6.: «Проект капитального ремонта лестницы ГЦК «Север» г. Полярный» запланировано, профинансировано 1 000 000 руб., освоено 989 070 руб. (процент освоения составляет 98,90%). В целях проведения мероприятия «Проект капитального ремонта лестницы ГЦК «Север» г. Полярный заключен муниципальный контракт с ООО «Генезис» № 0849300001713000016-0401323-02 от 14.10.2013 года на сумму 989 070 руб. Экономия средств бюджета в результате понижения цены контракта на открытом аукционе составила 10 930 руб.

Мероприятие 5.14: «Капитальный ремонт вентилируемого фасада МБУ «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи»» запланировано, профинансировано и освоено 479 181,19 руб. (процент освоения составляет 100%).

Мероприятие 5.15.: «Капитальный ремонт ДОФ г. Полярный» запланировано, профинансировано и освоено 3 879 372,30 руб. (процент освоения составляет 100%). Был проведен капитальный ремонт кровли ДОФ города Полярный на сумму 3 879 372,30 рублей.

Мероприятие 5.16.: «Ремонт филиала библиотеки МБУК «ЦБС г. Полярный» в п. Белокаменка запланировано, профинансировано и освоено 491 601,91 руб. (процент освоения составляет 100%).

Произведены работы на сумму 399909 руб.00 коп. в том числе:

1. смена дверных блоков - 9815 руб.24 коп.

2.ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором - 2393 руб.41коп.

3.смена оконных блоков -15327 руб.17 коп.

4. демонтаж радиаторов -721 руб.71коп.

5.разборка воздуховодов -168 руб.11 коп.

6.ремонт потолков -25201руб.79коп.

7.устройство подвесных потолков -30169 руб.65 коп.

8. смена светильников -35079 руб.36 коп.

9. ремонт стен -58233 руб.84 коп.

10.смена настенных керамических плиток -67479 руб.53 коп.

11. ремонт полов - 82520 руб.04 коп.

12. окраска дверей -1797 руб.21 коп.

13. смена конвекторов - 4748 руб.92 коп.

14. установка вентрешеток -3216 руб.10 коп.

15. масляная окраска металлических поверхностей стальных балок -2510 руб.10 коп.

16. сантехнические работы - 35569 руб.41 коп.

17. вывоз мусора - 807 руб.41 коп.

Итого - 375 759 руб.00 коп.

Транспорт.загот.затраты-4% - 3251руб.00 коп.

НДС -18% - 16016 руб.00 коп.

Накладные расходы - 3499 руб.00 коп.

Сметная прибыль -1384 руб.00 коп.

Всего - 399 909 руб.00 коп.

Приобретены материалы на сумму 91692 руб.91 коп. в том числе:

1. Дверной блок -20407 руб.11 коп.

2. Линолеум -55100 руб.49 коп.

3. Светильники накладные 15 шт. -16185 руб.31 коп.

Мероприятие 5.17.: «Ремонт филиала МБУМП «ЦГПВМ» в г. Гаджиево» запланировано, профинансировано и освоено 76 945,43 руб. (процент освоения составляет 100%). В третьем квартале была оплачена замена линолеума в филиале в г. Гаджиево на сумму 76 945,43 руб.

Мероприятие 5.18.: «Капитальный ремонт ДОФ г. Гаджиево» запланировано – 657 282,31 руб., профинансировано и освоено 657 282,30 руб. Понижение цены. Подрядной организацией ООО «Сантехмонтаж» были выполнены работы по объекту: «Ремонт ДОФ г. Гаджиево (капитальный ремонт системы отопления)» на сумму 144134,00 руб., в состав работ входили следующие виды работ:

- Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм;
- Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм;
- Демонтаж радиаторов весом до 80 кг.;
- Демонтаж радиаторов весом до 160 кг.;
- Установка радиаторов чугунных (0,185квт*144секций);
- Установка кранов воздушных;
- Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм;
- Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза;
- Проведены мероприятия по продувке системы отопления, прочистке и гидравлическим испытанием с оформлением актов в присутствии МЭС МО.

Подрядной организацией ООО «СтройСнабЛогистик» были выполнены работы по объекту: «Ремонт ДОФ г. Гаджиево (замена оконных блоков)» на сумму 513 148,30 руб., в состав работ входили следующие виды работ:

- Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 27 шт.;
- Снятие подоконных досок;

- Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.;
- Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных);
- Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали;
- Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком;
- Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску.

Мероприятие 5.19: «Ремонт ДОФ г. Гаджиево» запланировано, профинансировано и освоено 1 523 076,9 руб. (процент освоения составляет 100%). В рамках реализации мероприятия выполнены работы:

- по ремонту туалетов на сумму 327 254,70 руб.
- произведена замена электросчетчиков – 50 675,91 руб.
- оплачены работы по частичной замене оконных блоков на тепло сберегающие пакеты – 399 950,04 руб.
- произведена облицовка стен и пола в туалетах керамической плиткой и произведена замена дверей – 19 116,45 руб.
- выполнен частичный ремонт системы отопления – 27 619,63 руб.

Для выполнения ремонтных работ приобретены:

- тепло сберегающие пакеты – 399 963,22 руб.
- линолеум – 142 080,00 руб.
- керамическая плитка – 82 944,18 руб.
- трубы, сгоны, муфты, батареи центрального отопления – 113 119,35 руб.

Мероприятие 5.19.: «Ремонт уличной лестницы и дверных блоков» (МБУК ГДК «Современник») запланировано, профинансировано и освоено 104 100 руб. (процент освоения составляет 100%).

Мероприятие 6.2. «Приобретение мультимедийной аппаратуры» МБУК «ГИКМ» г. Полярный выполнено на 100,00%. Профинансировано, освоено и запланировано – 44 278,00 руб.

Мероприятие 6.3. «Установка Информационных стендов» (МБУК «ЦКС» г. Полярный, МБУК «ОГБ «Центр-Книга» г. Снежногорск, МБУК «ГДК «Современник») выполнено на 100,00 %. Профинансировано, запланировано и освоено – 196 674,05 руб.

Мероприятие 6.4 « Приобретение сценической обуви» (МБУК «ЦКС» г. Полярный, МБУК «ЦТиД» г. Гаджиево, МБУК «ГДК «Современник») выполнено на 100,00 %. Профинансировано, запланировано и освоено – 393 100,75 руб. руб.

Мероприятие 6.5 « Модернизация компьютерного парка и оргтехники учреждений культуры» для МБОУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево выполнено на 100,00%. Профинансировано, запланировано и освоено – 12 614,28 руб. руб.

Мероприятие 6.6 « Приобретение жалюзи в ДОФ г. Гаджиево» МБУК «ЦТиД» г. Гаджиево, выполнено на 100,00%. Профинансировано, запланировано и освоено – 99 999,90 руб. руб.

4. О причинах невыполнения и несвоевременного выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Программы

Все программные мероприятия запланированные в 2013 года, выполнены полностью.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы

Согласно постановлению администрации ЗАТО Александровск от 25.10.2013 № 2479 «О завершении реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, заказчиком-координатором которых является управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск» реализация данной программы завершена 31 декабря 2013 года.

Постановлением администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013 года № 2403 утверждена муниципальная программа ЗАТО Александровск «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы, в состав которой включена подпрограмма 5 «Модернизация учреждений культуры, молодежной политики, образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» и постановление администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013 года № 2402 утверждена муниципальная программа ЗАТО Александровск «Развитие физической культуры спорта и молодежной политики» на 2014-2016 годы, в состав которой включена подпрограмма 4 «Модернизация учреждений культуры, молодежной политики, образования в сфере культуры ЗАТО Александровск»

6. О достигнутом уровне целевых показателей Программы

№ п/п	Индикаторы и показатели	2013 год план	2013 год факт	% выполнения
Цель: Модернизация объектов культуры, молодежной политики, образования в области культуры и обеспечение условий для увеличения доступности предоставляемых услуг.				
Задача 1: Комплексная безопасность учреждений культуры, дополнительного образования детей и молодежной политики				
1.1	Уровень устранения неисправностей в зданиях учреждений культуры от запланированных мероприятий, %	100 %	100,00	100,00
Задача 2 Электрическая безопасность				
2.1	Количество учреждений культуры, в которой устранены неисправности электрических сетей и электрооборудования, ед.	4	4	100,00
Задача 3 Техническая безопасность, обеспечение выполнений требований СанПиН				
3.1	Обеспечение благоустройства территории, состояния помещений учреждений культуры	100,00	100,00	100,00

	согласно запланированным мероприятиям, %			
Задача 4 Антитеррористическая безопасность				
4.1	Количество учреждений культуры обеспеченных кнопками тревожной сигнализации, ед.	4	4	100,00
5 Капитальный и текущий ремонт зданий учреждений культуры				
5.1	Количество учреждений культуры в которых проведен ремонт, ед.	6	6	100,00
Задача 6 Модернизация материально-технической базы учреждений культуры				
6.1	Количество учреждений культуры, в которых установлена мультимедийная аппаратура, ед.	1	1	100,00
6.2	Установка информационных стендов, ед.	3	3	100,00
6.3	Приобретение сценической обуви, ед.	4	4	100,00

**Начальник Управления культуры,
спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Александровск**



М.В. Дюпина

Исп. Басанова Е.В.
8(81539)46-035