

**Пояснительная записка к годовому отчету
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
"Охрана окружающей среды ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы**

за 12 месяцев 2013 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды ЗАТО Александровск» на 2013-2015 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 06.11.2012 № 2543 (последней редакции от 27.12.2013 № 3098).

Основной целью Программы является:

- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния окружающей среды, повышения экологической культуры населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду, наносимого текущей хозяйственной деятельностью;

- улучшение экологического состояния территории ЗАТО Александровск.

1. Результаты реализации ДМЦП за отчетный период:

Результат реализации Программы за 2013 год составил 58,37 %, в том числе, за счет средств:

- местного бюджета ЗАТО Александровск – 63,86 %
- областного бюджета – 0%

2. Эффективность использования финансовых средств за отчетный период:

	Предусмотрено средств по Программе	Кассовый расход	% освоения денежных средств	Не освоено средств, предусмотренных в Программе
Всего:	3 614 559,62	2 109 749,99	58,37	1 504 809,63
<i>в том числе:</i>				
средства местного бюджета ЗАТО Александровск	3 303 829,62	2 109 749,99	63,86	1 194 079,63
средства областного бюджета ЗАТО Александровск	310 730,00	0	0	310 730,00

3. О выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации МДЦП:

В результате реализации программных мероприятий были выполнены работы:

- Устройство очистных сооружений канализационных сточных вод с целью исключения сброса неочищенных сточных вод в ручей Безымянный № 3 г. Снежногорск на сумму 909 954,50 руб., освоение денежных средств – 43,88 %, работы выполнены в полном объеме.

- Ликвидация несанкционированных свалок. Предусмотрено - 910 730,00 руб. Исполнено на 574 878,78 руб., что составляет 63,12% от общего объема запланированных средств на это мероприятие. Остаток средств областного бюджета в размере 310 730,00 руб. образовался в связи с поздним поступлением средств на лицевой счет УМС администрации – 31.12.2013г., остаток средств местного бюджета в размере 25 121,22 образовался в связи с поздним подписанием актов выполненных работ. Работы выполнены в полном объеме.

- Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Предусмотрено - 630 000,00 руб. Исполнено – 624 916,71руб., освоение денежных средств – 99,19 %, работы выполнены в полном объеме.

4. О причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации ДЦП.

В целях исполнения мероприятия п.2.1. «Устройство очистных сооружений канализационных сточных вод с целью исключения сброса неочищенных сточных вод в ручей Безымянный № 3 г. Снежногорск» заключен муниципальный контракт № 0849300001713000018-0401323-02 от 18.12.2013 года на разработку проекта строительства очистных сооружений. В связи со сложившейся экономией средств бюджета в результате понижения цены контракта на открытом аукционе освоение бюджетных средств составило 43,88%, работы выполнены в срок и в полном объеме. Субсидии юридическим лицам не предоставлялись.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации ДЦП.

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Александровск от 23.09.2013г. № 2248 «О завершении реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, заказчиком - координатором которых является управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск» срок завершения муниципальной долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы – 31 декабря 2013 года.

6. О достигнутом уровне целевых показателей Программы

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижения целей, решения задач Программы приведена в следующей таблице:

№ п/п	Индикаторы и показатели	2013 год план	2013 год факт	% выполнения
1	Устройство очистных сооружений канализационных сточных вод с целью исключения сброса неочищенных сточных вод в ручей Безымянный № 3 г. Снежногорск	10	8,49	84,9%

2	Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора	42	42	100 %
3	Ликвидация несанкционированных свалок	16	16	100%

**Начальник УМС администрации
ЗАТО Александровск**



В.П.Гречкосей

Начальник ФЭО - Главный бухгалтер



З.А.Рябинкина

Исп. Ермакова Е.Л. 6-08-78

Отчет
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы
(наименование долгосрочной муниципальной целевой программы)
за 12 месяцев 2013 года

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя за отчетный период		Объем финансирования, предусмотренный по Программе	профинансировано	кассовый расход	Остаток денежных средств (гр.7 - гр.8)	Финансирование из других источников				
			план	факт					Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники		
												4	5
Задача 2.- Минимизация негативного воздействия на окружающую среду, наносимого текущей хозяйственной деятельностью.													
2.1. Устройство очистных сооружений канализационных сточных вод с целью исключения сброса неочищенных сточных вод в ручей Безымянный № 3 г. Снежногорск, в том числе	Объем выполненных работ	%	10,00	8,49	2 073 829,62	909 954,50	909 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Разработка проекта строительства очистных сооружений	Объем выполненных работ	%	100,00	100,00	1 911 629,62	909 954,50	909 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Субсидии юридическим лицам	Объем выполненных работ	%	100,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 2:					2 073 829,62	909 954,50	909 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 3.- Улучшение экологического состояния территорий ЗАТО Александровск.													
3.1. Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупнотоннажного мусора	Объем выполненных работ	Ед.	42,00	42,00	630 000,00	624 916,71	624 916,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Ликвидация несанкционированных свалок	Объем выполненных работ	Ед.	1,00	1,00	600 000,00	599 878,78	574 878,78	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 3:					1 540 730,00	1 224 795,49	1 199 795,49	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего:					3 614 559,62	2 134 749,99	2 109 749,99	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>													
местный бюджет					3 303 829,62	2 134 749,99	2 109 749,99	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет					310 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе:					3 614 559,62	2 134 749,99	2 109 749,99	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>													
местный бюджет					3 303 829,62	2 134 749,99	2 109 749,99	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет					310 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В.П.Греческий

З.А.Рябинкина

Начальник УМС администрации ЗАТО Александровск

Начальник ФЭО-Главный бухгалтер

Исп.Ермакова Е.Л.