

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Муниципальная программа «Содержание и развитие системы жилищно-
коммунального хозяйства, управление муниципальным имуществом
ЗАТО Александровск» на 2025.**

**1. Наименование программы, реквизиты правовых актов об
утверждении и внесении изменений в Программу**

Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Муниципальная программа «Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, управление муниципальным имуществом ЗАТО Александровск» на 2021-2028 годы (далее – Программа), утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 23.12.2020 №2514. (далее - Программа).

За 2025 год в программу вносились изменения связанные с выделением перераспределением средств.

**2.Выполнение мероприятий программы предусмотренных на
отчетный период реализации Программы**

Сведения о выполнении программных мероприятий Программы в разрезе Подпрограмм, представлены по форме таблицы № 10а приложения к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Александровск, утвержденного постановлением администрации ЗАТО Александровск от 20.09.2018 № 1698 (в редакции от 04.03.2025 № 41) (далее – Порядок).

3. Причины невыполнения (при наличии) и несвоевременности выполнения мероприятий и меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений при реализации Программы за отчетный период

Общий объем средств запланированных на реализацию Программы в 2025 году составил 837 589 013,57 руб., из них:

- 234 430 287,31 руб. средства местного бюджета;
- 298 312 768,89 руб. средства областного бюджета;
- 304 845 957,37 руб. средства федерального бюджета.

Фактически освоено денежных средств по итогу 2025 года на сумму 789 631 188,51 руб. (224 442 618,86 руб. - местный бюджет, 260 342 612,28 руб. -областной бюджет, 304 845 957,37 руб. – федеральный бюджет).

По подпрограмме 1 «Содержание и эффективное использование объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО Александровск» неполное освоение средств наблюдается в части следующих мероприятий:

- основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» неосвоение части выделенного финансирования связано с тем, что услуги предоставляются по мере необходимости.

- основное мероприятие «Строительство и развитие нового городского кладбища муниципального образования ЗАТО Александровск» исполнено частично в связи с тем, что проектная стоимость строительства нового муниципального кладбища в соответствии с техническим заданием заказчика значительно превысила сумму контракта, подрядчиком по согласованию произведена корректировка проекта, предусматривающая выполнение строительства объекта в три этапа с возможностью его поэтапного ввода в эксплуатацию. В результате подрядчик не уложился в обозначенные контрактом сроки, завершение СМР планируется в 1 квартале 2026 года.

По подпрограмме 3 «Охрана окружающей среды» неполное освоение средств наблюдается в части следующих мероприятий:

- основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по ликвидации санкционированной свалки ТКО г. Снежногорск (Мурманская обл.)» не выполнено, в связи с тем, что замечания по экологической экспертизе проекта не позволили подрядчику завершить контракт, требуются повторные общественные слушания.

4. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы

Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей для реализации мероприятий Программы отсутствуют.

5. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период

Фактическое выполнение установленных Программой показателей предоставлено по форме таблицы №10в приложения 2 к Порядку «Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы в 2025 году».

Основные мероприятия выполнены на среднем уровне, о чем свидетельствует интегральный показатель эффективности программы, который составляет 85 %.

Таким образом, исходя из вышеизложенного и опираясь на Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск, предусмотренную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 20.09.2018 № 1698 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Александровск» можно сделать вывод о среднем уровне эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства, управление муниципальным имуществом ЗАТО Александровск» в 2025 году.

6. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Дальнейшую реализацию программы предлагается продолжить до 2028 года.