

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск»**

за 2021 год

Муниципальная программа ЗАТО Александровск «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск» на 2018-2024 годы», утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 26.01.2018 г. № 170 (далее – Программа).

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 23.12.2020 № 61 «Об утверждении местного бюджета ЗАТО Александровск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО Александровск от 15.12.2021 № 93) на реализацию мероприятий Программы в 2021 году было запланировано 319 107 180,42 руб.

Фактически освоены денежные средства по итогу 2021 года на сумму 314 142 572,38 руб.

Можно выделить следующие наиболее значимые мероприятия, на которые было направлено финансирование:

1. По мероприятию 1.3 «Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Центр городского развития ЗАТО Александровск» показатели результативности реализации данного мероприятия достигнуты. Все задачи, поставленные перед исполнителем в рамках реализации мероприятия, выполнены.

2. По мероприятию 2.3 «Повышение качества организации содержания лестничных сходов, детских площадок, тротуаров, дорожек и дворовых территорий муниципального образования ЗАТО Александровск» исполнение составляет 19 255 521,63 руб. или 96%. Средства областного бюджета исполнены в размере 4 536 913,55 руб. или 87% от плана. Неполное освоение связано с тем, что денежные средства заказываются под фактическую потребность.

3. По мероприятию 2.4 «Улучшение качества освещения улиц на территории муниципального образования ЗАТО Александровск» исполнение составляет 12 603 691,44 руб. или 89% от плана. По итогам завершения работ в рамках энергосервисного контракта (модернизация уличного освещения) образовалась экономия.

4. По мероприятию 2.5 «Улучшение технического состояния и приведение в качественное состояние объектов инфраструктуры и благоустройства на территории ЗАТО Александровск» исполнение составляет 7 318 190,44 руб. или 99% от плана.

5. По мероприятию 2.6 «Создание условий и организация обустройства мест массового отдыха населения» исполнение составляет 4 013 957,85 руб. или 99% от плана. В рамках муниципальных контрактов все работы выполнены.

6. По мероприятию 2.7 «Строительство пешеходного моста (г.Полярный, ул.Моисеева-ул.Душенова)» исполнение за счет средств местного и областного бюджета составило 31 674 689,07 руб. или 93% от плана.

7. По мероприятию 2.8 «Ремонт подъездов и входных групп многоквартирных домов» исполнение за счет средств местного и областного бюджета составило 1 791 361,14 руб. или 100% от плана. В рамках данного мероприятия отремонтировано 15 подъездов.

8. По мероприятию F2 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» исполнение за счет средств местного, областного и федерального бюджетов составило 237 385 160,81 руб. или 100% от плана. В рамках данного мероприятия проводились работы по созданию парка в г.Полярный и благоустройство набережной центрального озера в г.Гаджиево, придание современного облика площади им.Мурко в г.Снежногорск, организация сквера

Снежный, а также благоустроены дворовые территории в г. Снежногорск, ул.Октябрьская д.д.14,18 и дворовая территория в г.Полярный ул. Душенова д.д.9,11,13.

На реализацию программы в 2021 году, прежде всего, оказали влияние экономические факторы. В связи с ограничениями вызванными пандемией, поставщики и подрядчики испытывают большую финансовую нагрузку, дефицит специализированных кадров, сложность в оценке возможностей собственных ресурсов, что затрудняет выполнение принятых на себя обязательств. Одновременно с этим правовые особенности ведения бюджета и осуществления закупочной деятельности, а так же климатические характеристики Крайнего Севера не позволяют быстро реагировать в случае задержки исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) заключенных контрактов.

Не смотря на это все основные **мероприятия выполнены и интегральный показатель эффективности программы составляет 97%.**

Таким образом, исходя из вышеизложенного и опираясь на Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск, предусмотренную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 20.09.2018 № 1698 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Александровск» можно сделать вывод о высоком уровне эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск» в 2021 году.